

BAJA TENSIÓN

ACTA DE INSPECCIONES

CENTRO: GEE Viladecans CLIENTE: Galp Energía

CÓDIGO: SUPERVISOR:

FECHA DE REVISIÓN: 2013/05/10

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN	Av. Gava / Av. Tarradellas. VILADECANS	
INSTALACIÓN	POBLACIÓN / CALLE / CP	
TITULAR	GALP ENERGÍA	TELÉFONO
O PROPIETARIO		PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCIÓN ACTUAL: 2012	INSPECCIÓN	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2013	PERIÓDICA	

	Uso al que se destina			Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA	Estación de Servicio							
INSTALACIÓN	Empresa	Tensión V Int.		t. Diferencial		Intensidad	Resistencia	Tensión
	Suministradora		Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	I.G.A.	Tierra Ohms	Contacto V
		230/400	\	 /ARIO 	S	160	2	0,3

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA:

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

El usuario

Mantenedor autorizado Firmado y sellado



ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: GEE. Viladecans CLIENTE: Galp Energía

CÓDIGO: SUPERVISOR:

FECHA DE REVISIÓN: 2013/05/10

	ESTADO TOMA DE TIERRA								
TIERRA GENERAL	2 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,2	EQUIPOTENCIALIDAD					
		CAJA SECCIONADORA		Bien: Mal:					
OBSERVACIONES									

	ALUMBRADO DE EMERGENCIA								
	Bien	Mal	TIEMPO	Bien	Mal	MINUTOS			
ESTADO		х	DESCARGA		Х	APROX.	-		
OBSERVACIONES									

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E- 019	Se observa fallo en 4 UD. emergencias.		х			
V- 001	Embellecedor TC trasarcosn roto.	х				
V-001	Exceso de humedades en cuarto bombas. Ausencia de ventilación.		х			

Con el compromiso de que la parte <u>reparaciones encargado</u> este realizado el día	a
Firma responsable instal.lacions Requejo	Firma responsable explotación
Nombre	Nombre

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL I	DEFECTO	Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
				-		
				ļ		
				 		
				1		
				1		
				1		
				1		
				 		
				1		
				1		
		ĺ		I	Ī	