

CENTRO: E.S. VILADECANS C/ PROGRES

FECHA DE REVISIÓN: 2014/ 19/ 08

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| EMPRESA: | Instal.lacions Requejo S.L. | D.Q.E. | 80095528 |
| Domicilio: | C/ Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12 | Teléfono: | 93 895 66 82 |
| Localidad: | CUBELLES | (D.P. 08880) | BARCELONA |

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| SITUACIÓN INSTALACIÓN | C/ Progres 4, Viladecans | | |
| TITULAR O PROPIETARIO | GALP ENERGÍA | TELÉFONO PARA AVISOS | |

| | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| TIPO DE EDIFICIO | INSPECCIÓN ACTUAL: 2014 | INSPECCIÓN PERIÓDICA | Anual. |
| Código: | PRÓX. INSPECCIÓN: 2015 | | |

| CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN | Uso al que se destina | | Clase | Superficie m2 | Potencia máx. admisible Kw. | Potencia máx. autorizada Kw. | Potencia controlada Kw. |
|---|-----------------------|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Estación de Servicio | | | | | | |
| | Empresa | Tensión V | Int. Diferencial | | Intensidad | Resistencia | Tensión |
| | Suministradora | | Nombre | In (A) | Sensib. (mA) | I.G.A. | Tierra Ohms |
| | 240/410 | | VARIOS | | 100 | 21 | 0,8 |

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA:

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** 1) presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág).**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Nota:

Instal. Lacions Requejo S.L.
Jose Luis Alonso Ruiz



ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: VILADECANS

FECHA DE REVISIÓN: 2014/19/08

| ESTADO TOMA DE TIERRA | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----|--|
| TIERRA GENERAL | 21 Ω | TENSIÓN DE CONTACTO | 0,8 | EQUIPOTENCIALIDAD |
| | | CAJA SECCIONADORA | si | Bien: <input type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES | | | | |

| ALUMBRADO DE EMERGENCIA | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|--------------------|------|-----|-------------------|--|
| ESTADO | Bien | Mal | TIEMPO DESCARGA | Bien | Mal | MINUTOS APROX. | |
| | | X | | | X | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |

| CODI | OBSERVACIONES | NIVEL DEFECTO | |
|--------|---|---------------|------|
| | | Bajo | Alto |
| V-001 | Se observa retorno de tensión en la línea tangerina y rótulo de diferentes diferenciales. | | X |
| E-019 | Se observa fallo de alumbrado de emergencia en A. Mujeres y salida principal. | X | |
| D-004I | Diferencial luz cabezales 1, no actúa. (2-40-30mA) | | X |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Instal. Lacions Requejo S.L.

Jose Luis Alonso Ruiz

Cat.: especialista.

REIE 080095528