



Grupo Bureau Veritas

BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

ORGANISME DE CONTROL (OC)

Delegació de BARCELONA, (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/477958

Núm. d'expedient BT : 111833BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'Inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2143/1973 (BOE 08.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	BARCELONA		BAC DE RODA		66	08019	
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A. (GASOLINERA)						
EMPRESA INSTAL·LADORA	F. BILBE AYALA				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.	886-T	
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	00004	C1	2 661	100	144	100	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	FECSAENDESA	3x400/230	Nº	Int			
			varis	40/63	30		
1			RETA	1000			
			0	400	3	3	
EMPRESA CONSERVADORA	INEXISTENTE				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFATORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
10/09/1999	28/10/2009	—	28/04/2011

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'Inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

- QUALIFICACIÓ FAVORABLE: 0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal L'INSPECTOR
 I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor CERA BERNAUS RAMON
- QUALIFICACIÓ CONDICIONADA: II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.
- QUALIFICACIÓ NEGATIVA: III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada Firma

Data emissió: 28/04/2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA

Pel titular:

Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom: **Georg Bureau Veritas**

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A.U. - Av. Car. Fatjó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palau dels Aurons, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4366, Llibre 2659, Secció 2a, Foli 50, Full núm. 46315, Inscrició 1a - CIF: A-06.659601

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2ª
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. 902 354 454

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausbaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. 902 349 349

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Grupo Bureau Veritas

INFORME RELATIU ALS PUNTS

NO SATISFACTORIS

Full n° 2 de 2

Titular o propietari : GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A. (GASOL)


Adreça: BAC DE RODA, 66
08019 BARCELONA

Número de l'acta: 08/08/E29/0/477958

L'inspector: CERA BERNAUS, RAMON

Núm. d'expedient BT: 111833BA

Núm. d'expedient :

Signat  Data: 28/04/2011

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
0.6.3	No funcionan los siguientes diferenciales: a) líneas emergencias 1y2, luz tienda b) líneas nevera refrescos, congelador T,lácteos.	II	Substitució	6 Mesos	
0.7.3	El puente de cable desde PIA 40 A IV línea Tiger Bar, hasta el regletero de salida de la línea dentro del mismo Cuadro General, es de 2,5 mm2.	II	Substitució	6 Mesos	
0.7.8	En el Cuadro General, existen diferenciales no retardados, de líneas a subcuadros los cuales también poseen diferenciales en: a) a subc. Tiger Bar b) a subc. Lavado	II		6 Mesos	
0.7.9	Existen diferenciales de intensidad nominal inferior a PIAs asociados en líneas: a) Horno Pan, Tiger Bar, etc b) Oficina, CCTV, etc. c) Fascia edif., bandera, etc. d) Lavado e) Nevera Refr, Congelador.	II	Substitució	6 Mesos	
1.7.5	En Farola al lado caseta contador eléctrico, dentro del registro de su armadura, no existe caja seccionadora omnipolar con fusibles de máximo 6A.	II	Substitució	6 Mesos	
3.1.8	Las canalizaciones están constituidas por conductores de tensión de aislamiento inferior a 750 V. Las 3 líneas Luz Tienda, son con mangueras blancas V-440, y no V-750 bajo tubo o V-1000 al ser un local de pública concurrencia.	II	Substitució	6 Mesos	
8.1.2	Insuficiente resistencia de aislamiento en líneas: a) climatizador 2 b) Báculo exterior 1 c) Nevera Refre.	II	Reparació	6 Mesos	
9.1.4	Aportar copia contrato mantenimiento.	II		6 Mesos	