

CENTRO: Camarles  
 CLIENTE: Galp Energía  
 CÓDIGO:  
 SUPERVISOR:  
 FECHA DE REVISIÓN: 10/03/2015

**EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:**

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

**CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN**

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Ctra. N-340 km. 1,089,8. Camarles. Tarragona		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGIA		TELÉFONO PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCION ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio		C1		110,8	110,8	110,8
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
	230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	125A	4Ω	0,03V
		VARIOS					

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

**CERTIFICA: Desfavorable**

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 páj)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

El usuario

Mantenedor autorizado

Instal. Lacions Requejo S.L.  
 Jose Luis Alonso Ruiz  
 Cat.: especialista. REIE 080095528

**ANEXO**

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: Camarles  
 CLIENTE: Galp Energía  
 CÓDIGO:  
 SUPERVISOR:  
 FECHA DE REVISIÓN: 10/03/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	4 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,03V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA		Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
	X			X			
OBSERVACIONES							

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
V-001	Se observa 70V entre tierra y neutro por parte de compañía		X			

Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

Firma responsable explotación

Firma responsable instal.lacions Requejo

Nombre

Nombre

Jose Luis Alonso Ruiz  
 Cat.: especialista. REIE 080095528

